

Beneficiar: Primăria comunei COROISANMARTIN

I.S.C. MUREȘ

Proiectant: S.C. NITS S.R.L.

Executant:

Obiectiv: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎN PRIMĂRIA COMUNEI COROISÂNĂRTIN STRADA PRINCIPALĂ NR. 49, COMUNA COROISÂNĂRTIN, JUDEȚUL MUREȘ” CORP C1

## **PROGRAM DE CONTROL ÎN ȘANTIER - ARHITECTURA**

al proiectantului privind execuția lucrărilor, inclusiv în faze determinante conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, a Normativului C56/2004, a Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții aprobat cu H.G. 272/1994

și a Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu H.G. 273/1994, pentru investiția:

### **„REȘTEREA EFICIENȚEI ÎN PRIMĂRIA COMUNEI COROISÂNĂRTIN STRADA PRINCIPALĂ NR. 49,” COMUNA COROISÂNĂRTIN, JUDEȚUL MUREȘ” CORP C1**

| Nr crt | Faze de lucrări, inclusiv faze determinante care se verifică sau se recepționează calitativ pentru care trebuie întocmite documente de atestare a calității lucrărilor | Documentul care se întocmește<br>P.V.F.D. (proces verbal de control al calității în fază determinantă)<br>P.V.R.C. (proces verbal de recepție calitativă)<br>P.V.T.L. (proces verbal de trasare)<br>P.V.L.A. (proces verbal lucrări ascunse) | Participanți la control:<br>I. = I.S.C.<br>B. = beneficiar<br>E. = executant<br>P. = proiectant | Data efectuării controlului conform graficului de execuție |
|--------|--|--|---|--|
| 0      | 1  | 2  | 3   | 4  |
|        | <b>ARHITECTURĂ</b>   |  |   |  |
| 1.     | Predare/primire amplasament  | P.V.T.L  | B. E.P.   |  |
| 2.     | Verificare desfaceri și lucrări pregătitoare   | P.V.R.C.   | B. E.P.   |  |
| 3.     | Verificare finisaje interioare și exterioare   | P.V.R.C.   | B. E.P.   |  |
| 4.     | Verificarea lucrării – Sarpanta, Invelitoare   | P.V.R.C.   | B. E.P.   |  |
| 5.     | Verificare la terminarea lucrărilor.   | P.V.R.C./ P.V.F.D.   | I.B. E.P.   |  |

#### **NOTĂ:**

1. Data verificării/recepției din coloana 4 se va completa de executant, în conformitate cu graficul de execuție.
2. Executantul va anunța în scris pe ceilalți factori interesați pentru participarea la control, cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea.
3. Proiectantul geotehnician va fi convocat pe șantier ori de câte ori se constată altă stratificație a terenului față de cea din studiul geotehnic
4. Execuția lucrărilor se va realiza pe baza procedurilor scrise întocmite de executant în corcondanță cu caietele de sarcini din proiectul tehnic și a reglementărilor tehnice în vigoare.
5. Recepția calitativă pe categorii și faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar (diriginte de șantier) și executant (responsabil tehnic de execuție) în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
6. Toate produsele din import vor avea agrement tehnic.
7. Produsele de pus în operă vor avea certificată calitatea prin documente și vor avea aplicată marca „CS”, respectiv „CE”; se interzice punerea în operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calității; proiectantul de specialitate (inclusiv șeful de proiect) va fi convocat pe șantier ori de câte ori la desfacerea elementelor de construcții apar situații neprevăzute.
8. Controlul în faze determinante efectuat cu I.S.C. constă în verificarea documentelor de atestare a calității lucrărilor; reprezentantul I.S.C. va fi anunțat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrărilor prevăzute în Programul de control ca faze determinante, înainte ca acestea să devină ascunse sau inaccesibile, control efectuat împreună cu ceilalți factori prevăzuți în Program.
9. Un exemplar din prezentul Program de control va fi atașat la Cartea tehnică a construcției, care va fi întocmită înainte de recepția preliminară a obiectivului.
10. La recepția obiectivului, un exemplar din programul de control, având completată coloana privind numărul și data actului încheiat, se va anexa la Cartea tehnică a construcției.

**Executant**

**Proiectant general**

**Beneficiar**

