

DOMOTIC CASA ENGINEERING

BD. TIMISOARA, NR. 17A, SECTOR 6, BUCURESTI

J40/14363/2018; CIF:39965210

TEL: 0729 345 485; MAIL: OFFICE@DOMOTIC-CASA.RO

PROGRAM DE VERIFICARE A CALITĂȚII EXECUTIEI LUCRĂRILOR DE INSTALATII PE FAZE DETERMINANTE

SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE


DENUMIRE LUCRARE: REABILITAREA CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI COROISÂNMARTIN, STR. PRINCIPALA, NR. 49, COMUNA COROISÂNMARTIN, JUDETUL MURES

ADRESA: Primaria comunei Coroisînmartin Str. Principala, nr. 49, cod postal 547165, jud. Mures

BENEFICIAR: Primaria comunei Coroisînmartin, Coroisînmartin, Str. Principala, nr. 49, cod postal 547165, jud. Mures

Conf OGR nr. 2/94 și Legii 10/95 (cu modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcții, fazele determinante stabilite de proiectant pentru execuția lucrărilor de instalații sunt următoarele:

Nr. crt.	Faza de lucrări de urmărit	Metoda de verificare	Participanți	Documente	Precizări
1	Verificarea caracteristicilor tehnice a materialelor și a modului de execuție a prizei de pământ. Buletin de măsură priză de pământ cu : -verificarea rezistenței prizei de pamant si a continuitati acesteia;	Constatări la vedere Masuratori	B,E	P.V.R.C.	
2	Verificarea caracteristicilor tehnice a materialelor și a modului de execuție a prizei de pământ. Buletin de masura priza de pamânt cu : -verificarea prizelor artificiale de legare la pamant ; - verificarea rezistenței prizei de pamant si a continuitati acesteia;	Incerari	B,E	P.V.C	
3	Verificarea rezistenței de izolație a conductoarelor și cablurilor	Incerari	B,E	P.V.C	



DOMOTIC CASA ENGINEERING

BD. TIMISOARA, NR. 17A, SECTOR 6, BUCURESTI

J40/14363/2018; CIF:39965210

TEL: 0729 345 485; MAIL: OFFICE@DOMOTIC-CASA.RO

4	Verificarea conexiunii conductoarelor ,a culorilor de indentificare a acestora , a succesiunii fazelor	Constatări la vedere Masuratori	B,E	P.V.C.	
5	Verificarea realizării inst. electrice conf. planurilor înainte recepției preliminare , verificarea traseelor circuitelor , distanta fata de alte instalatii , distanta intre punctele de fixare	Constatări la vedere	B,E	P.V.R.C	
6	Verificarea conditiilor de montare a cablurilor subterane , a conditiilor de pozare a acestora	Constatari la vedere	B,E	P.V.L.A	

LEGENDA :

E – executant

B – beneficiar (reprezentantul beneficiarului)

P.V.L.A.-proces verbal lucrari ascunse

P.V.C.-proces verbal constatare

P.V.R.C-proces verbal receptie calitativ

NOTĂ :

1. Executantul va convoca participanții la verificarea lucrărilor cu minim 10 zile înainte de termenul propus.
2. La recepția finală a obiectivului, prezentul program împreună cu documentele încheiate se vor anexa la CARTEA CONSTRUCȚIEI.
3. Alte faze de control prevăzute în norme, vor face obiectul programului propriu de verificare a calității al executantului prin responsabilul tehnic al lucrării și al beneficiarului prin dirigințele de șantier. Rezultatele acestui program, se concretizează în P.V. de lucrări ascunse, evidența certificatelor de calitate și toate documentele de șantier prevăzute de legislația în vigoare.
- 4.Executantul nu este îndreptățit a face înlocuiri de materiale sau aparate fără avizul scris al proiectantului.
- 5.Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.
- 6.Atât pentru problemele cuprinse în prezenta listă, cât și pentru toate celelalte lucrări de execuție, analiza permanentă a calității revine beneficiarului.
- 7.Acest program nu este limitativ, el putând a fi completat cu măsuri suplimentare de control și verificare prevăzute de legislația în vigoare.
- 8.La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea construcției.

BENEFICIAR

EXECUTANT



PROIECTANT DE
SPECIALITATE